



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

436
PAG. 5

CONTRATO : 19424-4 ATESTADO 0278/2016

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.14.01 - MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.
24.14.01.05.99 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO 14 KN/M. #####1.756,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICIO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD
24.15.07.99 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M. #####585,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVENTUAIS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.03 SINALIZACAO HORIZONTAL.
28.03.02.99 SINALIZACAO HORIZ. COM RESINA VINILICA OU ACRILICA #####19.899,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.13.99 TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO. #####6.206,00 UN#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICIO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.14.99 TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO. #####3.103,00 UN#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025

EPCCO - Engenharia de Projetos
Consultoria e Construções Ltda.





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

637
PAG. 6

CONTRATO : 19424-4 ATESTADO 0278/2016

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.08.01

CONFECACAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M. PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.

28.08.01.01.99

PLACA INSTITUCIONAL

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.

#####96,00 M2#

Handwritten signature

28.08.02

MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M. PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO

SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.

8.08.02.01.99

MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

#####1.056,00 M2 X MES#

Handwritten signature

Handwritten signature

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025

EPCCO - Engenharia de Projetos
Consultoria e Construções Ltda.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.370-0
R. Nogueira Faria, 118 - Jd. Paulista - São Paulo - SP - CEP: 05413-000
Cód. Autenticação: 37771204181033490283-7; Data: 12/04/2018 10:45:33
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AG159875-VRHF
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

438
[Handwritten signature]

ATESTADO 0278/2016

PAG. 7

CONTRATO : 19424-4

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01

ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ES - TABELECEER OA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITA - MENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICOOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN - DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN - TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

36.01.01

CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 120M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINIS - TRATIVO, COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA.

ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITADA E DA FISCALIZACAO.

PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO, COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.

ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 70M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO EXPEDICAO E FERRAMENTARIA.

LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA DE 30M2, COM ACO - MODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA CHE, COM ARMARIOS.

PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.

VESTIARIO/SANITARIOS COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ATENDIMENTO DA MAO DE OBRA ALOJADA E NAO ALOJADA NA OBRA.

CENTRAL DE FORMA E ARMACAO COM AREA MINIMA DE 80M2 PARA ATENDER A PRE-FABRICACAO DE PAINELIS DE FOR - MAS, ALEM DO CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM.

OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRI - FICACAO E LAVAGEM COM AREA MINIMA DE 100M2 PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABRIGO DE E - QUIPAMENTOS DA OBRA.

OUTROS GALPOES PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE CON - CRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC.

INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, ARRUAAMENTOS.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025

EPCCO - Engenharia de Projetos
Consultoria e Construções Ltda.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CNPJ nº 07.043.888/0001-90 - Rua Rio de Janeiro, 100 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01011-000

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 7º, 7º-A, 8º, 8º-A, 9º, 10º e 11º da Lei nº 8.934/2000 e Art. 6º do Decreto nº 22.626/2004, assinado digitalmente por **Sônia Maria Marcitelli**, inscrita no CPF nº 033.490.283-8, Data: 12/04/2018 10:45:54.

Cód. Autenticação: 87771204181033490283-8; Data: 12/04/2018 10:45:54

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AGT59874-117X.
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

439
PAG. 8

CONTRATO : 19424-4 ATESTADO 0278/2016

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01.01.01.99	CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS. INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACORDO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.	#####1,00	GLOBAL#
36.01.01.02.99	OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL.	#####1,00	GLOBAL#
36.01.01.03.99	DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO.	#####1,00	GLOBAL#

OBSERVAÇÕES:

TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO, OS SEGUINTE PROFISSIONAIS:

- * RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 - ENG. CIVIL EDUARDO SILVA DE MACEDO
CREA-SP 0600394227; RNP 2603856979
- * PREPOSTO:
 - ENG. CIVIL EDUARDO DA SILVA RAMOS GAVIM
CREA-SP 5061430199; RNP 2603163426

Sul

INFORMAÇÕES DA COT 05 ÀS FLS. 68 DO PROCESSO PR. 05-2277/16
DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 14/09/16
ESTE ATESTADO CONTÉM 8 FOLHAS.

*
* **50 Oficial Reg. Civil P.N.**
* **Subd. Sta. Efigênia**
* 
* ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
* RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
* ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
* CREA-SP 0600553025
* ART 92221220101957145
* CPF 62498568891
*

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
5º SUBDISTRITO SANTA EFIGÊNIA
Av. Epiranga, nº 1092, São Paulo - SP - Fone/Fax: (11)3228.3071
Bel. Rui de Andrade Moraes
Oficial

Reconheço, por semelhança, a firma de: SONIA MARIA MARCITELLI, em documento sem valor econômico, dou fé. São Paulo, 30 de maio de 2017.
Em Teste da verdade. Cód. (20237326103532000315037)to

Utd 1: total R\$ 6,00; Valido somente com selo de autenticidade

AB161593

(Handwritten signatures and stamps are present over the document)

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.377-0

Autenticação Digital

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGT59879-SH09
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Cód. Autenticação: 8777720418103490283-9 - Data: 12/04/2018 10:45:34

EPCCO - Engenharia de Projetos
Consultoria e Construções Ltda.

440

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/04/2018 15:15:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTR LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 958413

CA

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **12/04/2019 11:51:17 (hora local)**.


Código de Autenticação Digital: 87771204181139060970-1 a 87771204181139060970-23

Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba023da04ae3bca9eb2d469de42e397f3d498f4b45df5a1efa925df4d22aa5df39399e0b02c73fcc14cd11d9b4e685f2e55557160f75e89189c71b561306e11e5



Handwritten signatures and stamp of EPCCO - Engenharia de Projetos Consultoria e Construções Ltda.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620140008447

Atividade concluída

130
441
[Handwritten signature]

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDUARDO SILVA DE MACEDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDUARDO SILVA DE MACEDO
Registro: 600394227-SP RNP: 2603856979
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220140870837 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/07/2014 Baixada em: 14/08/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220130459449
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: EPCCO - ENG. DE PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.052.497/0001-02 ...
AVENIDA DO ESTADO No.: 777
Complemento: Bairro: BOM RETIRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 18.730-6 Celebrado em : 01/04/2013
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 13.565.132,01 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA ESTADUAL SP-226 No.:
Complemento: KM 0,20 AO KM 8,10 Bairro:
Cidade: Pariquera-Açu UF: SP CEP: 11930000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 16/04/2013 Conclusão Efetiva: 15/10/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento, Pavimentação. 4775,00 metro cúbico

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DA PISTA, PAVIMENTAÇÃO DOS ACOSTAMENTOS E MELHORIAS DA SP-226

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620140008447
14/08/2014 15:29:49
saG6xIBxTxxCTss

[Handwritten signature]
Eng. Civil Marcos Teixeira
CREA/SP 0600954139
Gerente de Dep.º CREA-SP/IGRE 4



qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do no CREA.

à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado u venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação no registro de ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada pelo site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Handwritten signature]
EPCCO Engenharia e Construção Ltda.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Rua do Comércio, 110 - Centro - São Paulo - SP - CEP: 01011-000
Fone: (11) 3061-1111 Fax: (11) 3061-1112
E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br
Autenticação Digital
De acordo com as disposições da Lei nº 11.342/2006, o presente documento digitalizado, registrado no 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais do Cartório Azevedo Bastos, sob o nº 1204181139060970-1, Data: 12/04/2018 11:51:16.
Cod. Autenticação: 37771204181139060970-1
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGT180671-05AL
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Contrato os dados do ato em: <https://seiofdigital.tpb.jus.br>



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0056/2014



A ACESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE LHE/02 FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP-DER-019 DE 19/04/2005 A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 18730-6

INTERESSADO: EPCCO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO REA-SP SOB Nº 2620140008447 em 14/08/2014

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE RECAPEAMENTO DA PISTA, PAVIMENTACAO DOS ACOSTAMENTOS E MELHORIAS DA SP.226, DO KM 0,20 AO KM 8,10, MUNICIPIO DE PARIQUERA-ACU. EDITAL LPI N.005/2012-CI

CONTRATADA
EPCCO ENG. DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTR. LTDA
CNPJ: 61.106.159/0001-80

MEDIÇÕES PERÍODO
001 A MF 16/04/13 A 15/10/13

ENG.RESP.TEC. EDUARDO SILVA DE MACEDO
ENG.PREPOSTO CIVIL EDUARDO DA SILVA RAMOS GAVIM

001 A MF 16/04/13 A 15/10/13
001 A MF 16/04/13 A 15/10/13

PRAZO CONTRATUAL: 6 MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R\$ 13.565.132,01
DATA BASE: 06/12

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.03 REMOÇÕES
21.03.07 REMOCAO CANALIZACAO D< 0,60 M. PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPECIFICO.
MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA. #####13,00 M#

02 DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A #####11,00 M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601610603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia de Projetos
Consultoria e Construções Ltda.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.379-0
Rua Francisco de Paula, 116 - Forno do Itaipava - Jd. Itaipava - São Paulo - SP - CEP 05404-000
Fone: (11) 3061-1000 - Fax: (11) 3061-1001
E-mail: contato@azevedobastos.com.br
www.azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do art. 4º da Lei Federal 6.898/1944 e art. 8º do art. 1º da Lei Estadual 87.726/2008, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cod. Autenticação: 87771204181139060970-2; Data: 12/04/2018 11:51:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AGT90670-YK-16; Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br




SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0056/2014

CONTRATO : 18730-6

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES



443

CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTES DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.07

DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROSCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

#####4.315,00 M3#

PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26/2014.0008447

14/08/2014

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01

22.01.01

LIMPEZA DO TERRENO
LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.

#####58.175,00 M2#

22.02

22.02.01

ESCAVACAO DE MATERIAL.
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

#####7.282,00 M3#

.06

CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E

#####11.635,00 M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHefe DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 06001810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia de Projetos
Consultoria e Construções Ltda.





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

444

CONTRATO : 18730-6

ATESTADO 0056/2014

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 22 TERRAPLENAGEM



MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA EQUIVALENTE A 30 CM.

22.02.09

ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
PRELIMINARES

#####21.951,00 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.
MEDICAO

ESTE PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 262014000844f

08/10/2014 14/08/2014

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA.

22.03

22.03.01

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.
TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM
PRELIMINARES

#####1.120,00 M3*KM#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSÃO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

Sant

CS

22.03.02

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM
PRELIMINARES

#####754,00 M3*KM#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O

W

Santilla

ENGENHEIRO CIVIL TORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DE
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia de Projetos
Consultoria e Construções Ltda.

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 6º, 7º, 8º, 11º e 12º do D.A.P. nº 74/2006, o sistema de autenticação digital é um sistema de registro eletrônico seguro, baseado no algoritmo de criptografia assimétrica denominada RSA, que garante a integridade e a autenticidade do documento. O único formulário a ser preenchido é o formulário eletrônico de autenticação, disponível no site: www.digiprot.com.br.
Cód. Autenticação: 37771204181139060970-4 - Data: 12/04/2018 11:51:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AG789698-8/H/G
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.trib.jus.br>




SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0056/2014

CONTRATO : 18730-6

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 22 TERRAPLENAGEM



MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRAMENTO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.03

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM PRELIMINARES

#####17.891,00 M3*KM#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.2014.000.8447

equivo/SP 14/08/2014

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRAMENTO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

22.03.12

TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. PRELIMINARES

#####28.597,00 M3*KM#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO

SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

[Handwritten signature]

22.04
22.04.01

COMPACTACAO. COMPACTACAO DE ATERRAMENTO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR SIMPLES PRELIMINARES

#####4.173,00 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DE ATERRAMENTO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTACAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMA, ENTRE OS OFFSET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMETRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO DO MACICO DE ATERRAMENTO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO, ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO. MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRAMENTO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL,

[Handwritten initials]

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAÁKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia de Projetos
Consultoria e Construções Ltda.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.370-9
Rua do Ouvidor, 110 - 11.º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000
Fone: (21) 251-4444 - Fax: (21) 251-4444
E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br
www.azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
De acordo com o artigo 7.º do R.º nº 6.º de 19.11.2004 (Lei Federal nº 9.307/94) e Art. 9.º do R.º nº 10.º de 19.11.2004 (Lei Estadual nº 72.742/04) substituído e atualizado pelas alterações legislativas, reproduzido nos documentos eletrônicos e assinados digitalmente, o referido é verdadeiro (Ver. 14).
Cod. Autenticação: 87771204181139069970-5; Data: 12/04/2018 11:51:16

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGT60667-QVCT-
Valor Total do ato em: https://seidigital.tjpb.jus.br

Ver. (Verificar a validade da assinatura digital) Confira os dados do ato em: https://seidigital.tjpb.jus.br

446



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0056/2014

PAG. 5

CONTRATO : 18730-6

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO
CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02

MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.
NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES
DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICA-
CAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAIS-
QUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO
ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM
METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE
NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA
FISCALIZACAO.

23.02.02

MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR
INTERMEDIARIO
PRELIMINARES

#####52.935,00 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZA-
CAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERA-
CAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA
FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PRO-
JETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO
TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO.

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 262014008844#

14/08/2014

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

23.04

SUB-BASE OU BASE.

23.04.03

SUB-BASE OU BASE DE BRITA.

23.04.03.01

SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES
PRELIMINARES

#####12.494,00 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DE-
VIDAMENTE CALBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE
ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAME-
TO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NE-
CESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008,
MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

Sakai

OK

23.04.03.04

SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO
PRELIMINARES

#####9.025,00 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS,
NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DA CAMADA DE PEDRA
RACHAO, CUJA FAIXA DE GRANULOMETRIA DEVERA ATENDER
A ESPECIFICADA NA NORMA TECNICA OU INDICADA PELO
PROJETO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE, DESCARGA,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL, BEM COMO A
EXECUCAO DAS CAMADAS DE TRANSICAO E TRAVAMENTO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO.

Sarcitelli

R

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 57939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia de Projetos
Consultoria e Construções Ltda.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 87771204181139060970-6; Data: 12/04/2014 11:51
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
https://seiodigital.tribpb.jds.br

497



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0056/2014

PAG. 6

CONTRATO : 18730-6

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.05
23.05.01

IMPRIMADURA BETUMINOSA.
IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
PRELIMINARES

#####66.600,00 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE
E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA
A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.



23.05.02

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE
PRELIMINARES

#####171.388,00 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE
E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA
A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO
TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 26/2014.000.8447

14/08/2014

Gilberto Ghozaga
Agente Administrativo-3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

23.05.04

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE MODIF. POLIMERO
PRELIMINARES

#####41.124,00 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, O
ARMAZENAMENTO, AS PERDAS, O AQUECIMENTO, O TRAN-
PORTE E A APLICACAO DO MATERIAL BETUMINOSO, AS
OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA
IMPRIMADA; BEM COMO AS REAPLICACOES EM REPAROS
CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE
EVENTUAIS DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS OU AINDA
POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE
ESTRUTURAL. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS QUE SE
FIZEREM NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SER-
VICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EXECU-
TADO, OBEDECENDO-SE AS DIMENSOES E TAXAS DE APLI-
CACAO INDICADAS PELO PROJETO E ESPECIFICACOES DE
SERVICOS.

Handwritten signature

.03

CONCRETO ASFALTICO
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO
C COM DOP

.03.03

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C

#####3.372,00 M3#

ENGENHEIRO CIVIL BORGES MASAOKI SAKAI
CHefe DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 922212201010244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia de Projetos
Consultoria e Construções Ltda.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELÃO DE PROTESTOS
Rua do Ouvidor, 114 - 11.º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20020-000
Fone: (21) 2011-1111 Fax: (21) 2011-1112
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 9º e 30º do R.º 207/2002 e Art. 68º III do R.º 207/2002 da Lei Federal 8727/2002, informo que os dados digitados foram autenticados em
03/08/2014 às 14:54:16 horas no sistema de autenticação digital do Brasil.
Cod. Autenticação: 87771204181139060970-7 - Data: 12/04/2018 11:54:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGT80665-ES10
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tribjuss.br



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0056/2014

PAG. 7

448

CONTRATO : 18730-6

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 23 PAVIMENTACAO

COM DOP.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.



23.08.06

CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO COM 15% EM PESO DE BORRACHA (CONTINUO)
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

#####3.952,00 M3#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620140008447
14/08/2014

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo 3882
UGI REGISTRO - CREA-SP

23.08.06.04

CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTOS EM USINA, INCLUSIVE FILER E MELHORADOR DE ADESIVIDADE, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS, USINAGEM, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/030.
MEDICAO
OS SERVICOS DEVEM SER MEDIDOS EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

#####823,00 M3#

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

.01

FRESAGEM DE PAVIMENTO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINALIZACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, EXCLUSO O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO ATE O LOCAL DE ESTOCAGEM.

#####1.117,00 M3#

[Handwritten signature]

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAÁKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART. 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia de Projetos
Consultoria e Construções Ltda.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 8771204181139060970-8 - Data: 12/04/2018 17:51:46
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGT80664-VELB;
Valor Total do Aut. RS: 4,23
Confira os dados do ato em: https://sestodigital.tpb.jus.br



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0056/2014



CONTRATO : 18730-6

INTERESSADO: EPCCO

F A S E 23 PAVIMENTACAO

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) FRESADO.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02
24.02.01

ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ES-
CAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA,
TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E
E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS
PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICIO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO MEDIDO NO
CORTE OU NA CAVA.

#####69,00 M3#

PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO
TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB N.º 2620140008477

14/09/2014

Gilberto Gonzaga
Agente Administrativo-3482
UGI REGISTRO - CREA-SP

24.02.02

ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO
DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE
INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO
DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXE-
CUCAO DO SERVICIO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, MEDIDO
NO CORTE OU NA CAVA.

#####1.412,00 M3#

24.02.08

ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO
SERVICIO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES
TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO
MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA
FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ESCAVADO,
MEDIDO CORTE OU NA CAVA.

#####3.034,00 M3#

24.03
24.03.06

PAREDE DE ENSECADREIRA SIMPLES OU DUPLA
ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. CONT.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAO E
TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DE-
MAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA A EXECUCAO
DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTE-
RIOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NECES-
SARIO PARA INCORPORACAO DOS PERFIS DE SUSTENTACAO
ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, CONSI-
DERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS
(CONFORME O CASO), A PARTIR DA COTA DE FUNDO DA

#####268,00 M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAÁKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 9222120110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 9222120101957145
CPF 62498568891

EPCCO - Engenharia de Projetos
Consultoria e Construções Ltda.

Autenticacao Digital
Codigo de Verificacao: 87771204181139060970-9 - Data: 12/04/2018 11:51:46
Valor Total do Ato em: https://selodigital.tpb.jus.br